



GÓMEZ FARÍAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO.

DATOS DE PROPIETARIO

NOMBRE h ayuntamiento de gomez farias, jal

TEL.

CALLE leandro valle

No.

COLONIA centro

SECTOR.

DATOS DEL PERITO

NOMBRE


TEL.

DOMICILIO

COL.

REG. No.

FIRMA

A rectangular box containing a blue ink signature. The signature is written in a cursive style and is positioned diagonally across the box.

BITACORA DE OBRA

FECHA 15/07/2019

No.

Se inicia la obra de CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS

Semana 1

- ❖ Obra realizada bajo la modalidad de adjudicación directa.
- ❖ Dependencia encargada: Obras Públicas Municipales.
- ❖ Programa: Fondo de infraestructura social municipal
- ❖ Inversión: 180,960.30
- ❖ Este día se inician los trabajos para la CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS con las siguientes actividades:

Se presentó personal de la empresa DESARROLLO Y COMERCIALIZACION CONTEMPO SA DE CV SA DE CV en la colonia CENTRO en la cabecera municipal de Gómez Farías para inicio de trabajos de reconocimiento del terreno y realizar las actividades de trazo y nivelación de terreno de más de 400 m2 de banquetas.

Se realizó el despalme de terreno con medios manuales usando ejes de referencia para su correcta ejecución para la colocación de cimbra para banqueteo

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/07/2019

No.

Se continúa con la construcción de banquetas con un espesor de 10 centímetros concreto con una resistencia de 250 kg/cm2 con un avance de 295 m2.

BITACORA DE OBRA

FECHA 05/08/2019

No.

Se continúa con la construcción de banquetas con un espesor de 10 centímetros concreto con una resistencia de 250 kg/cm2 con un avance de 100% se realizan actividades de limpieza final de obra por medios manuales retiro de excedentes por medios mecánicos.