



GÓMEZ FARIÁS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARIAS, JALISCO.

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

DELEGACION	san sebatian del sur	FOLIO No.	
ALINEAMIENTO No.		FECHA	22/07/2019
LICENCIA No.		FECHA	
VIGENCIA DE:		A	
REGISTRO CATASTRAL:		FECHA	05/08/2019

I.M.S.S.

REGISTRO PATRONAL	
REGISTRO DE OBRA.	

UBICACIÓN.

CALLE	MONTENEGRO	No. OFICIAL	
-------	------------	-------------	--

COLONIA	CENTRO	SECTOR	
---------	--------	--------	--

DATOS DE PROPIETARIO

NOMBRE h ayuntamiento de gomez farias, jal

TEL.

CALLE leandro valle

No.

COLONIA centro

SECTOR.

DATOS DEL PERITO

NOMBRE

TEL.

DOMICILIO

COL.

REG. No.

FIRMA



BITACORA DE OBRA

FECHA 22/07/2019

No.

Se inicia la obra de CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS

Semana 1

- ❖ Obra realizada bajo la modalidad de adjudicación directa.
- ❖ Dependencia encargada: Obras Públicas Municipales.
- ❖ Programa: Fondo de infraestructura social municipal
- ❖ Inversión: 307,066.30
- ❖ Este día se inician los trabajos para la CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS con las siguientes actividades:

Se presentó personal de la empresa REJALU CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV en la colonia LA ESPERANZA en la cabecera municipal de Gómez Farías para inicio de trabajos de reconocimiento del terreno y realizar las actividades de trazo y nivelación de terreno de más de 500 m2 de banquetas.

Se realizó el despalme de terreno con medios manuales usando ejes de referencia para su correcta ejecución para la colocación de cimbra para banqueteo

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/07/2019

No.

Se continúa con la construcción de banquetas con un espesor de 10 centímetros concreto con una resistencia de 250 kg/cm2 con un avance de 300 m2.

BITACORA DE OBRA

FECHA 05/08/2019

No.

Se continúa con la construcción de banquetas con un espesor de 10 centímetros concreto con una resistencia de 250 kg/cm2 con un avance de 100% se realizan actividades de limpieza final de obra por medios manuales retiro de excedentes por medios mecánicos.