



GÓMEZ FARIÁS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO.

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

DELEGACION san sebatian del sur FOLIO No. _____
ALINEAMIENTO No. _____ FECHA 05/06/2019
LICENCIA No. _____ FECHA _____
VIGENCIA DE: _____ A _____
REGISTRO CATASTRAL: _____ FECHA 24/06/2019

I.M.S.S.	
REGISTRO PATRONAL	_____
REGISTRO DE OBRA.	_____

UBICACIÓN.
CALLE MONTENEGRO No. OFICIAL _____
COLONIA CENTRO SECTOR _____

DATOS DE PROPIETARIO

NOMBRE h ayuntamiento de gomez farias, jal

TEL.

CALLE leandro valle

No.

COLONIA centro

SECTOR.

DATOS DEL PERITO

NOMBRE

TEL.

DOMICILIO

COL.

REG. No.

FIRMA



BITACORA DE OBRA

FECHA 05/06/2019

No.

Se inicia la obra de CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MONTENEGRO COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS

Semana 1

- ❖ Obra realizada bajo la modalidad de adjudicación directa.
- ❖ Dependencia encargada: Obras Públicas Municipales.
- ❖ Programa: Fondo de infraestructura social municipal
- ❖ Inversión: 188,650.00
- ❖ Este día se inician los trabajos para la CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MONTENEGRO COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS con las siguientes actividades:

Se presentó personal de la empresa EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV en la colonia CENTRO en la cabecera municipal de Gómez Farías para inicio de trabajos de reconocimiento del terreno y realizar las actividades de trazo y nivelación de terreno de más de 500 m2 de banquetas.

Se realizó el despalme de terreno para la colocación de cimbra para banqueteo

BITACORA DE OBRA

FECHA 15/06/2019

No.

Se continúa con la construcción de banquetas con un espesor de 10 centímetros concreto con una resistencia de 250 kg/cm2 con un avance de 300 m2.

BITACORA DE OBRA

FECHA 24/06/2019

No.

Se continúa con la construcción de banquetas con un espesor de 10 centímetros concreto con una resistencia de 250 kg/cm2 con un avance de 100% se realizan actividades de limpieza final de obra